



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.2 del 10/1/2017

OGGETTO: Realizzazione delle reti gas e acqua a servizio della frazione di San Martino ai Colli nei comuni di Barberino Val d'Elsa e Poggibonsi. Approvazione variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva.

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 9.45, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco Giacomo Trentanovi. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

		PRESENTI	ASSENTI
GIACOMO TRENTANOVI	Sindaco	X	
GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI	Assessore	X	
ELENA BORRI	Assessore		X
SILVANO BANDINELLI	Assessore	X	
CRISTINA PRATESI	Assessore		X
		3	2

Verbalizza il Vice Segretario Comunale dott. Sandro Bardotti.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- con la deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 17.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo determinato in € 460.000,00 di cui € 292.131,46 per lavori (al netto della manodopera), € 79.876,88 (per manodopera), € 21.919,41 per oneri sicurezza ed € 66.072,25 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica nr.29 del 24/03/2015 sono stati affidati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Soc. Procelli Costruzioni con sede in Anghiari (AR) P.I. 01984970515 ed approvato il seguente quadro economico di spesa:



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

QUADRO ECONOMICO
art. 22 d.P.R. 207/2010

- lavori (al netto della manodopera)	€ 204.518,31
- manodopera	€ 79.876,88
- TOTALE LAVORI	€ 284.395,19
- ONERI SICUREZZA	€ 21.919,41
- iva lavori e sicurezza 10%	€ 30.631,46
- spese tecniche 2%	€ 7.440,17
- allacciamenti ed automatismi	€ 1.000,00
- occupazione temporanea	€ 11.458,68
- esproprio	€ 4.000,00
- polizza verificatore	€ 200,00
- certif. Merloni	€ 300,00
- polizza a favore Provincia Firenze	€ 800,00
- Anac	€ 225,00
- Copie progetto	€ 214,72
- Arrotondamenti ed imprevisti	€ 97.415,37
- TOTALE SOMME A DISP.NE	€ 153.685,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 460.000,00

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 92 del 28/12/2016 sono stati affidati i lavori di allacciamento delle nuove utenze (acqua e gas) alla ditta Capperucci Elio, con sede in via Monte Sabotino 2/4 a Poggibonsi, P.I. 00768170524 per l'importo di € 20.988,00, oltre iva;

VISTO il contratto stipulato tra l'Amministrazione e la Soc. Procelli Costruzioni;

CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d'opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, meglio specificate nella documentazione allegata;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dalla D.L. geom. Loris Agresti, che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa prevede un nuovo importo lavori di € 298.666,37 al netto del ribasso d'asta del 29,991%, oltre oneri per la sicurezza di €21.820,89 per complessivi € 320.487,26 con un aumento dell'importo contrattuale determinato in € 14.271,18 corrispondenti al 5,00 % di incremento della spesa complessiva;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera per variata distribuzione di spesa e suppletiva come indicato nel seguente nuovo quadro economico:



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

art. 22 d.P.R. 207/2010

-	TOTALE LAVORI	€ 298.666,37
-	ONERI SICUREZZA	€ 21.820,89
-	iva lavori 10%	€ 29.866,64
-	iva sicurezza 10%	€ 2.182,09
-	spese tecniche 2%	€ 7.440,17
-	allacciamenti ed automatismi	€ 1.000,00
-	Allacciamenti gas e acqua alle utenze	€ 23.086,80
-	occupazione temporanea	€ 11.458,68
-	esproprio	€ 4.000,00
-	polizza verificatore	€ 200,00
-	certif. Merloni	€ 484,84
-	polizza a favore Provincia Firenze	€ 1.600,00
-	Anac	€ 225,00
-	Copie progetto	€ 214,72
-	Arrotondamenti ed imprevisti	€ 57.753,80
-	TOTALE SOMME A DISP.NE	€ 139.512,74
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 460.000,00

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'opera pari a € 460.000,00 risulta invariato;

DATO ATTO altresì che la perizia di variante trova copertura finanziaria per complessivi € 460.000,00 come segue:

- quanto a € 440.000,00 sul cap. 7816 ip 675/2013
- quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 673/2013
- quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 529/2014

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) e segg. del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 161 comma 12 e segg. del d. P.R. 5 Ottobre 2010 nr 207;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera D), del decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli art. 169 e 183;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

D E L I B E R A

Per le motivazioni suesposte:

1. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto per la variata distribuzione di spesa oltre che suppletiva, redatta dalla D.L. geom. Loris Agresti, da cui risulta un nuovo importo lavori di € 298.666,37 al netto del ribasso d'asta del 29,991%, oltre oneri per la sicurezza di € 21.820,89 per complessivi € 320.487,26 con un aumento dell'importo contrattuale determinato in € 14.271,18 corrispondenti al 5,00 % di incremento della spesa complessiva;
2. Di approvare pertanto il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

art. 22 d.P.R. 207/2010

- TOTALE LAVORI	€ 298.666,37
- ONERI SICUREZZA	€ 21.820,89
- iva lavori 10%	€ 29.866,64
- iva sicurezza 10%	€ 2.182,09
- spese tecniche 2%	€ 7.440,17
- allacciamenti ed automatismi	€ 1.000,00
- Allacciamenti gas e acqua alle utenze	€ 23.086,80
- occupazione temporanea	€ 11.458,68
- esproprio	€ 4.000,00
- polizza verificatore	€ 200,00
- certif. Merloni	€ 484,84
- polizza a favore Provincia Firenze	€ 1.600,00
- Anac	€ 225,00
- Copie progetto	€ 214,72
- Arrotondamenti ed imprevisti	€ 57.753,80
- TOTALE SOMME A DISP.NE	€ 139.512,74
TOTALE COMPLESSIVO	€ 460.000,00

3. Di approvare la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento elaborata dal D.L. geom. Loris Agresti, che risulta costituita dai seguenti elaborati:
 - Computo metrico estimativo di variante
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
4. Di dare atto altresì che la perizia di variante trova copertura finanziaria per complessivi € 460.000,00 come segue:
 - quanto a € 440.000,00 sul cap. 7816 ip 675/2013
 - quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 673/2013
 - quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 529/2014



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

5. Di aver verificato il rispetto delle limitazioni e prescrizioni previste per legge come disciplinate dall'art. 106 comma 1 lett c) e segg del D.Lgs 50/2016 ed art. 161 comma 12 e segg del d. P.R. 5 Ottobre 2010, nr 207;
6. Di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l'urgenza di procedere al completamento dei lavori di urbanizzazione.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

PARERI EX ART.49 c.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: **"Realizzazione delle reti gas e acqua a servizio della frazione di San Martino ai Colli nei comuni di Barberino Val d'Elsa e Poggibonsi. Approvazione variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva."** per la Giunta del **10/1/2017**.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Loris Agresti, responsabile area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 10/1/2017

Il Responsabile
Area Tecnica
f.to Geom. Loris Agresti



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

.....

Ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all'albo on line del Comune di Barberino Val d'Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 2/2/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 10/1/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

.....

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _____

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E.,

L'istruttore amm.vo contabile